



Descrizione della fase lavorativa	Importo categoria di lavorazione	Incidenza manodopera	Costo complessivo della manodopera	settimane																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				percentuale di lavorazione effettuata nella settimana																							
<b>OPERE A CORPO</b>																											
Opere preparatorie e demolizioni	17.873,20	60,00%	10.723,92	60,00%		40,00%																					
Movimenti di terra e riporto di materiale arido	11.146,90	35,00%	3.901,42									100,00%															
Strutture in cemento armato	169.735,00	45,00%	76.380,75										5,00%	10,00%		5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	
Strutture in legno	14.300,00	40,00%	5.720,00																							100,00%	
Serramenti interni ed esterni	86.150,00	40,00%	34.460,00								5,00%	25,00%	15,00%														
Pareti, contropareti ed isolamenti	151.233,20	42,00%	63.517,94				5,00%			2,50%	10,00%	5,00%				10,00%	5,00%								2,50%		
Pavimenti e rivestimenti	56.340,80	40,00%	22.536,32				15,00%		15,00%																		
Impermeabilizzazioni e rivestimenti copertura	22.204,70	39,00%	8.659,83													30,00%										10,00%	
lattonerie	22.478,00	40,00%	8.991,20								20,00%	30,00%															
Sottoservizi e sistemazioni esterne	24.326,00	35,00%	8.514,10		15,00%	15,00%																					
Impianti elettrici e speciali	53.982,00	35,00%	18.893,70				5,00%	10,00%		5,00%	10,00%					15,00%											
Impianti meccanici	34.942,10	32,00%	11.181,47				5,00%	20,00%																			
Impianto idrico sanitario ed antincendio	35.288,10	33,00%	11.645,07				5,00%	10,00%				5,00%	10,00%														
<b>Importi parziali</b>				10.723,92	3.648,90	10.798,18	22.223,39	15.915,43	8.451,12	6.479,93	29.324,62	48.753,87	24.938,06	16.973,50	-	38.368,78	19.443,11	11.881,45	11.881,45	13.578,80	13.578,80	13.578,80	16.973,50	16.973,50	8.486,75	16.973,50	20.301,30
<b>Importi totali</b>	€ 700.000,00		€ 285.125,73	€ 10.723,92	€ 14.372,82	€ 25.171,00	€ 47.394,39	€ 63.308,22	€ 71.760,94	€ 78.240,87	€ 107.565,49	€ 156.319,36	€ 181.257,42	€ 198.230,92	€ 198.230,92	€ 236.599,70	€ 256.042,81	€ 267.924,26	€ 279.805,71	€ 293.384,51	€ 306.933,31	€ 320.542,11	€ 337.515,61	€ 354.489,11	€ 362.975,66	€ 379.949,36	€ 400.250,66
<b>% avanzamento lavori</b>				1,53%	2,05%	3,60%	6,77%	9,04%	10,25%	11,18%	15,37%	22,33%	25,89%	28,32%	28,32%	33,80%	36,58%	38,27%	39,97%	41,91%	43,85%	45,79%	48,22%	50,64%	51,85%	54,28%	57,18%

ORATIVE

																					Totale percentuale	
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			

Opere preparatorie e demolizioni																					100%
Movimenti di terra e riporto di materiale arido																					100%
Strutture in cemento armato																					100%
Strutture in legno																					100%
Serramenti interni ed esterni							5,00%	15,00%	15,00%				10,00%	10,00%							100%
Pareti, contropareti ed isolamenti	2,50%	2,50%	25,00%	2,50%	5,00%	2,50%	2,50%		5,00%	5,00%	2,50%	5,00%									100%
Pavimenti e rivestimenti							10,00%	10,00%		10,00%	20,00%	20,00%									100%
Impermeabilizzazioni e rivestimenti copertura	30,00%	30,00%																			100%
lattonomie											20,00%	30,00%									100%
Sottoservizi e sistemazioni esterne															10,00%	25,00%	10,00%	15,00%	10,00%		100%
Impianti elettrici e speciali				10,00%										10,00%	10,00%	10,00%	15,00%				100%
Impianti meccanici			5,00%	20,00%										15,00%	15,00%	10,00%	10,00%				100%
Impianto idrico sanitario ed antincendio			5,00%	25,00%										10,00%	20,00%	5,00%	5,00%				100%
<b>Importi parziali</b>	10.442,24	10.442,24	41.319,81	€ 24.989,48	€ 7.561,66	€ 3.780,83	€ 13.722,41	€ 18.556,58	€ 20.484,16	€ 13.195,74	€ 19.544,59	€ 25.53,22	€ 8.615,00	€ 22.783,33	€ 20.129,74	€ 16.738,32	€ 15788,52	€ 3.648,90	€ 2.432,60		
<b>Importi totali</b>	€ 410.692,90	€ 421.135,14	€ 462.454,95	€ 487.444,42	€ 505.006,08	€ 498.786,91	€ 512.509,32	€ 531.065,90	€ 551550,06	€ 564.745,80	€ 584.290,39	€ 609.863,61	€ 618.476,61	€ 641.261,94	€ 661.391,67	€ 678.129,95	€ 693.918,50	€ 697.567,40	€ 700.000,00	€ 700.000,00	
<b>% avanzamento lavori</b>	58,67%	60,16%	66,06%	69,63%	70,72%	71,26%	73,22%	75,87%	78,79%	80,68%	83,47%	87,12%	88,35%	91,61%	94,48%	96,88%	99,13%	99,65%	100,00%		

Udine, 05.04.2013

IL TECNICO RESPONSABILE  
Dott. Ing. Adriano Runcio