

CODICE CATEGORIA	Descrizione di sottofase	settimane																																											UxG											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43												
6+8	(*)Formazione di pacchetto di copertura in legno e predisposizione ancoraggi linee vita																																															20								
8	(*)Posa di manti di copertura in guaina bituminosa, completamento linee vita																																																		30					
Sottofase 2 : opere impiantistiche e di finitura																																																								
6	Realizzazione di murature in cls. cellulare perimetrali ed interne																																																		35					
6	Posa di barriera al vapore e pannelli isolanti di pavimento																																																			30				
12+13	(*)Predisposizioni impianti termo idraulici e di scarico (posa tubazioni)																																																				25			
11+13	(*)Predisposizioni impianti elettrici ed antincendio (posa tubazioni)																																																				20			
6	Predisposizioni di tramezzature divisorie interne e contropareti																																																				35			
6+7	Posa di massetti alleggeriti e massetto cementizio pavimento																																																				30			
5	(*)Posa di serramenti esterni																																																					45		
6	(*)Formazione di cappotto coibente compreso tinteggiature																																																					40		
9	(*)Posa di lattonerie																																																						35	
6	Completamento pareti divisorie e contropareti in gesso																																																						40	
7	Formazioni di caldane esterne per rampa e marciapiedi																																																						15	
7	Posa di pavimenti in ceramica interni ed esterni e rivestimenti parietali comprese le pitture interne																																																						55	
5	Messa in opera di porte interne																																																						30	
13	Messa in opera di apparecchiature sanitarie e di cucina																																																						30	
11+12+13	(*)Completamento degli impianti ed allestimento quadri elettrici compreso impianto idrico antincendio																																																						40	
FASE 4 (Completamento sottoservizi e sistemazioni esterne)																																																								
10	(*)Posa di tubazioni per sottoservizi compresi scavi (Enel, telefono, acquedotto, gas, antincendio e fognatura)																																																					30		
10+11+12+13	Ultimazione impianti interni ed esterni																																																							30
10	Sistemazione del terreno e finitura piani di calpestio con pietrischetto ed opere a verde																																																						20	
10	Sistemazioni di dettaglio, collaudi di vario genere e pulizie																																																							10
SOMMANO UXG																																													1.245											
* = All'inizio dell'esecuzione di questa fase, l'Impresa è obbligata a darne comunicazione scritta alla D.L. ed al C.S.E.																																																								

RISCHIO PERIODALE

minimo

controllo di routine

medio

controllo massimo+procedure preventive

massimo

controllo massimo+procedure preventive+riunioni

presenza di una sola impresa

presenza di una sola impresa

presenza di due o più imprese

presenza di due o più imprese

riunione di coordinamento/sicurezza

riunione di coordinamento/sicurezza