

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 PROVINCIA DI UDINE
 COMUNE DI TALMASSONS

COMMITTENTE	COMUNE DI TALMASSONS
LAVORO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	CRONOPROGRAMMA

RUNCIO Via Podgora, 25 33100 UDINE P.IVA 01880450307 Ing. Adriano Runcio Arch. Rodolfo Runcio	Architettura
	Ingegneria
	Urbanistica
	tel. 0432.534017 fax 0432.239660 email: studio@runcioass.191.it
	ASSOCIATI

IL TECNICO RESPONSABILE
 Dott. Arch. Rodolfo Runcio

COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO

10 LUGLIO 2020

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
1	30.09.2020		PU.11.18

11

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

Descrizione della fase lavorativa	Importo categoria di lavorazione	settimane																																		Totale percentuale															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34																	
		percentuale di lavorazione effettuata nella settimana																																																	
OPERE A MISURA																																																			
Demolizioni, scavi e riporti, sistemazioni esterne	€ 20.271,50	25,00%	20,00%	5,00%																															5,00%	5,00%			5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%							
Getti i n.c.a. compreso acciaio	€ 140.823,94				5,00%	15,00%	20,00%	5,00%	10,00%			20,00%	20,00%	5,00%																																100%					
Strutture in legno	€ 156.064,55															40,00%	35,00%	25,00%																													100%				
Pacchetti isolanti di pavimento e copertura	€ 27.450,00								5,00%	5,00%	5,00%						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																											100%			
Pareti e conteropareti	€ 20.080,00																																															100%			
Isolamenti di parete compreso tinteggiature	€ 50.743,00																																															100%			
Serramenti interni ed esterni	€ 46.740,00																																															100%			
Lattonerie	€ 36.991,00																																																100%		
Impianti idrico sanitari ed antincendio	€ 19.325,00																																																100%		
Impianti termici	€ 43.847,00																																																100%		
Impianti elettrici	€ 60.226,66																																																100%		
Pavimenti	€ 42.437,35																																																	100%	
sommano	€ 665.000,00																																																		100%
Oneri di sicurezza	35.000,00 €																																																	100%	
Importi parziali		5.067,88	4.054,30	1.013,58	7.041,20	21.123,59	28.164,79	10.052,53	21.477,56	1.372,50	8.372,50	28.164,79	28.164,79	7.041,20	62.425,82	54.622,59	41.761,14	12.893,60	17.018,45	22.368,32	27.840,33	16.061,33	6.317,20	25.285,65	14.022,00	15.013,58	1.013,58	16.909,60	37.942,60	20.935,38	47.571,74	37.670,36	32.433,46	1.013,58											€ 581.310,87						
Importi totali	€ 700.000,00	€ 5.067,88	€ 9.122,18	€ 10.135,75	€ 17.176,95	€ 38.300,54	€ 66.465,33	€ 76.517,86	€ 97.995,42	€ 99.367,92	€ 107.740,42	€ 135.905,20	€ 164.069,99	€ 171.111,19	€ 233.537,01	€ 288.159,60	€ 329.920,74	€ 342.814,34	€ 359.832,79	€ 382.201,11	€ 410.041,44	€ 426.102,77	€ 432.419,97	€ 457.705,62	€ 471.727,62	€ 486.741,19	#####	#####	€ 542.606,97	€ 563.542,34	#####	€ 648.784,44	#####	#####																	
% avanzamento lavori		0,72%	1,30%	1,45%	2,45%	5,47%	9,50%	10,93%	14,00%	14,20%	15,39%	19,42%	23,44%	24,44%	33,36%	41,17%	47,13%	48,97%	51,40%	54,60%	58,58%	60,87%	61,77%	65,39%	67,39%	69,53%	69,68%	72,09%	77,52%	80,51%	87,30%	92,68%	97,32%	100,00%																	