

Comune di Talmassons

Provincia di Udine

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Lavori per la riqualificazione urbana della piazza Valussi a Talmassons

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

Talmassons, 13/12/2018

Il Tecnico
(geom. Gianni Regeni)

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019																																																																															
				Marzo							Aprile							Maggio																																																																	
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lavori a MISURA	50 g	89'199,60	[Gantt bar spanning all months]																																																																															
2	IVA 10%	50 g	88'319,60	[Gantt bar spanning all months]																																																																															
3	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	50 g	79'319,60	[Gantt bar spanning all months]																																																																															
4	Insieme sistematico delle opere e forniture volte all'all... o, ogni onere compreso per dare il tracciame...	2 g	1'000,00	[Gantt bar in March]																																																																															
5	Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso o ce ... a regola d'arte. - su superfici in conglomer...	1 g	455,00	[Gantt bar in March]																																																																															
6	Rimozione di pavimentazione stradale a mezzo di speciali ... ie, prese d'acqua e quant'al...	1 g	1'400,00	[Gantt bar in March]																																																																															
7	Rimozione di cordonature esistenti di marciapiedi o di ai ... ogni altro onere per dare l'opera perfettame...	2 g	372,00	[Gantt bar in March]																																																																															
8	Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ... itore applicato a mezzo meccanico ...	3 g	1'060,00	[Gantt bar in March]																																																																															
9	Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per p ... ll'idoneo materiale di risulta. Anche...	4 g	1'080,00	[Gantt bar in March]																																																																															
10	Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in ... ttamente sagomato e compatta...	4 g	1'534,00	[Gantt bar in March]																																																																															
11	Formazione di barriera all'umidità, con fornitura e posa ... gni altro onere per dare il lavoro finit...	1 g	277,50	[Gantt bar in March]																																																																															
12	Esecuzione del lavaggio dei pozzetti presa stradale - rac ... provvisorie per il mantenimento dei percorsi...	1 g	200,00	[Gantt bar in March]																																																																															
13	Modifica di quota del piano di posa del chiusino tipo ent ... stituisce nuovo allacciamento per le caditoie...	7 g	2'200,00	[Gantt bar in March]																																																																															
14	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fogn ... e certificate da istituto terzo. Diame...	5 g	525,00	[Gantt bar in March]																																																																															
15	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fogn ... e certificate da istituto terzo. Diame...	2 g	162,00	[Gantt bar in March]																																																																															
16	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... dalla tubazione del nastro segnacavi. T...	2 g	465,60	[Gantt bar in March]																																																																															
17	Fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in cls ... ssaria a dare il lavoro ultimato a perfetta reg...	5 g	3'420,00	[Gantt bar in March]																																																																															
18	Fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in cls ... ssaria a dare il lavoro ultimato a perfetta reg...	5 g	3'000,00	[Gantt bar in March]																																																																															
19	Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico prefabbr ... la d'arte. sifone verticale DN 100 ...	2 g	1'350,00	[Gantt bar in March]																																																																															
20	Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico prefabbr ... la d'arte. sifone verticale DN 100 ...	2 g	460,00	[Gantt bar in March]																																																																															
21	Allacciamento fognario di pozzetti o caditoie alla condot ... mno per intersezioni e parallelismi ...	2 g	500,00	[Gantt bar in March]																																																																															
22	Formazione dei collegamenti dei pluviali esistenti, ai nu ... gni altro onere per dare...	2 g	50,00	[Gantt bar in March]																																																																															
23	Fornitura, posa in opera ed allaccio di pozzetti per pluv ... ro necessario per darlo in opera a perfe...	2 g	70,00	[Gantt bar in March]																																																																															
24	Fornitura e posa in opera di terminale per tubi pluviali ... l'installazione e l'allaccio al pozzetto di que...	1 g	90,00	[Gantt bar in March]																																																																															
25	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cl ... gni altro onere per dare il lavoro finito a reg...	2 g	120,00	[Gantt bar in March]																																																																															
26	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cl ... gni altro onere per dare il lavoro finito a reg...	2 g	160,00	[Gantt bar in March]																																																																															
27	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cl ... tagli con flex, sfridi. E) Dimensioni inte...	2 g	900,00	[Gantt bar in March]																																																																															
28	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... a dei giunti con malta di cemento, tagli ...	2 g	300,00	[Gantt bar in March]																																																																															
29	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... a dei giunti con malta di cemento, tagli ...	2 g	80,00	[Gantt bar in March]																																																																															
30	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cl ... gni altro onere per dare il lavoro finito a reg...	2 g	190,00	[Gantt bar in March]																																																																															
31	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... a dei giunti con malta di cemento, tagli ...	2 g	100,00	[Gantt bar in March]																																																																															
32	Esecuzione di riporti mediante fornitura e posa in opera d ... canici sino al raggiungimento ...	4 g	960,00	[Gantt bar in March]																																																																															
33	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, st ... 'interno di marciapiede con esistente cord...	3 g	875,00	[Gantt bar in March]																																																																															
34	Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in calce ... boiaccia di cemento. Classe C 250. Chius...	1 g	40,00	[Gantt bar in March]																																																																															
35	Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in calce ... boiaccia di cemento. Classe C 250. Chius...	1 g	660,00	[Gantt bar in March]																																																																															
36	Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in calce ... boiaccia di cemento. Classe C 250. Chius...	1 g	260,00	[Gantt bar in March]																																																																															
37	Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in calce ... boiaccia di cemento. Classe C 250. Chius...	1 g	320,00	[Gantt bar in March]																																																																															

Comune di Talmassons

Provincia di Udine

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori per la riqualificazione urbana della piazza Valussi a Talmassons

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

Talmassons, 13/12/2018

Il Tecnico
(geom. Gianni Regeni)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	89'199,60	100,000	01/03/2019	14/05/2019	50	75
* IVA 10%	88'319,60	99,013	01/03/2019	14/05/2019	50	75
** OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	79'319,60	88,924	01/03/2019	14/05/2019	50	75
*** Insieme sistematico delle opere e forniture volte all'all ... o, ogni onere compreso per dare il tracciamento richiesto.	1'000,00	1,121	01/03/2019	04/03/2019	2	4
*** Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso o ce ... a regola d'arte. - su superfici in conglomerato bituminoso	455,00	0,510	04/03/2019	04/03/2019	1	1
*** Rimozione di pavimentazione stradale a mezzo di speciali ... ie, prese d'acqua e quant'altro presente nella carreggiata	1'400,00	1,570	04/03/2019	04/03/2019	1	1
*** Rimozione di cordonature esistenti di marciapiedi o di ai ... ogni altro onere per dare l'opera perfettamente compiuta.	372,00	0,417	05/03/2019	06/03/2019	2	2
*** Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ... itore applicato a mezzo meccanico e a mano ove necessario.	1'060,00	1,188	06/03/2019	08/03/2019	3	3
*** Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per p ... ll'idoneo materiale di risulta. Anche in presenza d'acqua.	1'080,00	1,211	08/03/2019	13/03/2019	4	6
*** Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in ... ttamente sagomato e compattato. Anche in presenza d'acqua.	1'534,00	1,720	11/03/2019	14/03/2019	4	4
*** Formazione di barriera all'umidità, con fornitura e posa ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte;	277,50	0,311	15/03/2019	15/03/2019	1	1
*** Esecuzione del lavaggio dei pozzetti presa stradale - rac ... provvisorie per il mantenimento dei percorsi in sicurezza.	200,00	0,224	15/03/2019	15/03/2019	1	1
*** Modifica di quota del piano di posa del chiusino tipo ent ... stituisce nuovo allacciamento per le caditoie in progetto.	2'200,00	2,466	14/03/2019	22/03/2019	7	9
*** Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fogn ... e certificate da istituto terzo. Diametro esterno mm 140.	525,00	0,589	18/03/2019	22/03/2019	5	5
*** Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fogn ... e certificate da istituto terzo. Diametro esterno mm 125.	162,00	0,182	21/03/2019	22/03/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo diametro 75 mm.	465,60	0,522	21/03/2019	22/03/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in cls ... ssaria a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.	3'420,00	3,834	25/03/2019	29/03/2019	5	5
*** Fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in cls ... ssaria a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.	3'000,00	3,363	25/03/2019	29/03/2019	5	5
*** Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico prefabbr ... la d'arte. sifone verticale DN 100 con scarico DN 100/125.	1'350,00	1,513	28/03/2019	29/03/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico prefabbr ... la d'arte. sifone verticale DN 100 con scarico DN 100/125.	460,00	0,516	28/03/2019	29/03/2019	2	2
*** Allacciamento fognario di pozzetti o caditoie alla condot ... mno per intersezioni e parallelismi son servizi esistenti.	500,00	0,561	01/04/2019	02/04/2019	2	2
*** Formazione dei collegamenti dei pluviali esistenti, ai nu ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	50,00	0,056	01/04/2019	02/04/2019	2	2
*** Fornitura, posa in opera ed allaccio di pozzetti per pluv ... ro necessario per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	70,00	0,078	02/04/2019	03/04/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di terminale per tubi pluviali ... l'installazione e l'allaccio al pozzetto di quello nuovo.	90,00	0,101	03/04/2019	03/04/2019	1	1
*** Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cl ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	120,00	0,135	04/04/2019	05/04/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cl ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	160,00	0,179	04/04/2019	05/04/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cl ... tagli con flex, sfridi. E) Dimensioni interne 40x40x40 cm	900,00	1,009	05/04/2019	08/04/2019	2	4
*** Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... a dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi.	300,00	0,336	05/04/2019	08/04/2019	2	4
*** Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... a dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi.	80,00	0,090	05/04/2019	08/04/2019	2	4
*** Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cl ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	190,00	0,213	08/04/2019	09/04/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... a dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi.	100,00	0,112	08/04/2019	09/04/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
*** Esecuzione di riporti mediante fornitura e posa in opera di ... canici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.	960,00	1,076	08/04/2019	11/04/2019	4	4
*** Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, st ... 'interno di marciapiede con esistente cordolo perimetrale.	875,00	0,981	10/04/2019	12/04/2019	3	3
*** Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in calce ... boiaccia di cemento. Classe C 250. Chiusini in ghisa 30x30	40,00	0,045	12/04/2019	12/04/2019	1	1
*** Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in calce ... boiaccia di cemento. Classe C 250. Chiusini in ghisa 40x40	660,00	0,740	12/04/2019	12/04/2019	1	1
*** Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in calce ... boiaccia di cemento. Classe C 250. Chiusini in ghisa 50x50	260,00	0,291	12/04/2019	12/04/2019	1	1
*** Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in calce ... boiaccia di cemento. Classe C 250. Chiusini in ghisa 60x60	320,00	0,359	12/04/2019	12/04/2019	1	1
*** Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiedi si ... fabbricata in calcestruzzo dim. 12/15x25 cm specchiettata.	312,00	0,350	15/04/2019	16/04/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra ... x25 cm, cordellinata e bocciardata su due lati con tondo ;	5'022,00	5,630	15/04/2019	19/04/2019	5	5
*** Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra ... percorsi in sicurezza. A) Cordonata 8x20 cm, taglio sega;	200,00	0,224	18/04/2019	19/04/2019	2	2
*** Realizzazione di massetto dello spessore di cm 12, esegui ... ener conto dei maggiori spessori richiesti alle estremità.	3'519,00	3,945	23/04/2019	24/04/2019	2	2
*** Formazione di pavimentazione stradale con finitura in con ... 18% il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.	3'600,00	4,036	24/04/2019	29/04/2019	3	6
*** Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e ... Ciottoli con asse maggiore 6-8 cm delle cave di Tolmezzo;	552,50	0,619	24/04/2019	26/04/2019	2	3
*** Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e ... correre x sp. 4 cm - finitura bocciardata e cordellinata;	26'320,00	29,507	24/04/2019	09/05/2019	10	16
*** Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante forn ... ettrosaldato Ø5 20x20. Con spolvero superficiale al quarzo	560,00	0,628	30/04/2019	03/05/2019	3	4
*** Lavori per la realizzazione dell'aiuola per alberature co ... ali di consumo a protezione delle aiuole delle alberature.	4'800,00	5,381	15/04/2019	10/05/2019	8	8
	3'008,00	3,372	15/04/2019	19/04/2019	5	5
	1'792,00	2,009	08/05/2019	10/05/2019	3	3
*** Fornitura e posa in opera di panca monolitica tipo "SARAH ... protetta da apposite vernici satinare opache. Peso 620 kg.	1'500,00	1,682	09/05/2019	10/05/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di portabiciclette CICLOS costi ... furto. Lunghezza disponibili 1950 mm (supporti in acciaio)	480,00	0,538	10/05/2019	10/05/2019	1	1
*** Fornitura e messa a dimora di piante arboree con zolla di ... mt. e diam.> 5 cm. Tipologia, bagolaro, robinia o carpino	1'050,00	1,177	09/05/2019	10/05/2019	2	2
*** Fornitura e posa in opera di delimitatori di corsia (tipo ... te ancoraggio sulla sede stradale tramite barre filettate.	2'768,00	3,103	08/05/2019	10/05/2019	3	3
*** Formazione di segnaletica orizzontale e verticale sulla ... integrativo, n.2 divieti di accesso + pannello integrativo	4'000,00	4,484	10/05/2019	14/05/2019	3	5
** OG11 - Impianti tecnologici	9'000,00	10,090	24/04/2019	13/05/2019	12	20
*** Lavori per la modifica e l'ampliamento della rete della p ... quanto necessario al corretto funzionamento dell'impianto.	9'000,00	10,090	24/04/2019	13/05/2019	12	20
* IVA 4%	880,00	0,987	08/05/2019	14/05/2019	5	7
** OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	880,00	0,987	08/05/2019	14/05/2019	5	7
*** Fornitura e posa di elementi "TATTILO - PLANTARI" per la ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	180,00	0,202	08/05/2019	09/05/2019	2	2
*** Lavori per la realizzazione dell'attraversamenti pedonali ... · TEMPI DI ESSICCAZIONE RILEVATO 19 min. GARANZIA 6 ANNI.	700,00	0,785	10/05/2019	14/05/2019	3	5
Talmassons, 13/12/2018						
Tecnico geom. Gianni Regeni						

Comune di Talmassons

Provincia di Udine

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori per la riqualificazione urbana della piazza Valussi a Talmassons

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

Talmassons, 13/12/2018

Il Tecnico
(geom. Gianni Regeni)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
01/03/2019	500,00	500,00	0,561
02/03/2019	0,00	500,00	0,561
03/03/2019	0,00	500,00	0,561
04/03/2019	2'355,00	2'855,00	3,201
05/03/2019	186,00	3'041,00	3,409
06/03/2019	539,33	3'580,33	4,014
07/03/2019	353,33	3'933,67	4,410
08/03/2019	623,33	4'557,00	5,109
09/03/2019	0,00	4'557,00	5,109
10/03/2019	0,00	4'557,00	5,109
11/03/2019	653,50	5'210,50	5,841
12/03/2019	653,50	5'864,00	6,574
13/03/2019	653,50	6'517,50	7,307
14/03/2019	697,79	7'215,28	8,089
15/03/2019	791,79	8'007,07	8,977
16/03/2019	0,00	8'007,07	8,977
17/03/2019	0,00	8'007,07	8,977
18/03/2019	419,29	8'426,35	9,447
19/03/2019	419,29	8'845,64	9,917
20/03/2019	419,29	9'264,93	10,387
21/03/2019	733,09	9'998,01	11,209
22/03/2019	733,09	10'731,10	12,030
23/03/2019	0,00	10'731,10	12,030
24/03/2019	0,00	10'731,10	12,030
25/03/2019	1'284,00	12'015,10	13,470
26/03/2019	1'284,00	13'299,10	14,909
27/03/2019	1'284,00	14'583,10	16,349
28/03/2019	2'189,00	16'772,10	18,803
29/03/2019	2'189,00	18'961,10	21,257
30/03/2019	0,00	18'961,10	21,257
31/03/2019	0,00	18'961,10	21,257
01/04/2019	275,00	19'236,10	21,565
02/04/2019	310,00	19'546,10	21,913
03/04/2019	125,00	19'671,10	22,053
04/04/2019	140,00	19'811,10	22,210
05/04/2019	780,00	20'591,10	23,084
06/04/2019	0,00	20'591,10	23,084
07/04/2019	0,00	20'591,10	23,084
08/04/2019	1'025,00	21'616,10	24,233
09/04/2019	385,00	22'001,10	24,665
10/04/2019	531,67	22'532,77	25,261
11/04/2019	531,67	23'064,43	25,857
12/04/2019	1'571,67	24'636,10	27,619
13/04/2019	0,00	24'636,10	27,619
14/04/2019	0,00	24'636,10	27,619
15/04/2019	1'762,00	26'398,10	29,594
16/04/2019	1'762,00	28'160,10	31,570
17/04/2019	1'606,00	29'766,10	33,370
18/04/2019	1'706,00	31'472,10	35,283
19/04/2019	1'706,00	33'178,10	37,195
20/04/2019	0,00	33'178,10	37,195
21/04/2019	0,00	33'178,10	37,195
22/04/2019	0,00	33'178,10	37,195
23/04/2019	1'759,50	34'937,60	39,168
24/04/2019	6'617,75	41'555,35	46,587
25/04/2019	0,00	41'555,35	46,587
26/04/2019	4'858,25	46'413,60	52,033
27/04/2019	0,00	46'413,60	52,033
28/04/2019	0,00	46'413,60	52,033
29/04/2019	4'582,00	50'995,60	57,170

